Tabelas de preços por especialidade

Para preencher à mão na reunião com os parceiros · uma folha por especialidade · 2026

Estas folhas servem para pormos na tabela da Domus Energia **os tempos e o material reais** de cada trabalho, ditos por quem o faz. É com esta tabela que se fazem os orçamentos e que o painel calcula quanto recebe o eletricista.

O que tem de preencher

1. **Horas (a sua):** quanto tempo leva **um** eletricista a fazer o trabalho, do início ao fim, numa casa normal (sem contar a viagem). Se a sua resposta for igual à que está na coluna "Horas hoje", faça só um visto ✓.
2. **Material e custo:** o que é preciso (cabo, tubo, caixas, aparelho) e, se souber, quanto custa no armazenista, sem IVA. Se não souber o preço, escreva só o material.
3. **Observações:** o que faz o tempo mudar (roço, teto falso, altura, distância ao quadro), marcas que prefere, e o que acha que está mal.
4. Nas linhas **"Outro trabalho"**, no fim de cada folha, escreva trabalhos que faz muitas vezes e que faltam.

Não precisa de dizer o preço ao cliente. A empresa calcula-o a partir das suas horas e do material. A coluna cinzenta "Horas hoje" é o tempo que está hoje na tabela, só para comparar. O material é comprado pela Domus Energia: o eletricista não o compra nem o fatura.

Quanto recebe pelas horas que escrever

21,63 €
por cada hora da tabela, sem IVA, é o que recebe hoje

70 %
da mão de obra sem IVA é do eletricista, mais toda a deslocação que o cliente paga

+50 %
nas avarias fora de horas (noite, fim de semana, feriado): os mesmos 70 %, sobre uma mão de obra 50 % mais cara

Valores de hoje no painel (o valor por hora e a percentagem mudam-se lá, iguais para todos). Pago até 7 dias depois de o cliente pagar e a empresa aprovar, contra fatura-recibo.

Exemplo de uma linha preenchida

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Ponto de rede Cat6 embutido, com tubo já existente (cabo até 20 m, tomada RJ45, ligar e testar)	—	*1,5 h*	*20 m Cat6, tomada RJ45 e espelho ≈ 18 €*	*+0,5 h se não houver tubo*

Com estas 1,5 h, o eletricista recebe 1,5 × 21,63 € = **32,44 €** pela mão de obra deste ponto, mais a deslocação.

1 Geral e quadros

Pontos novos, aparelhagem, avarias, linhas para máquinas e quadro elétrico. A coluna cinzenta mostra as horas que estão hoje na tabela: confirme ou corrija.

Nome: _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Pontos novos tubo, cabo, caixa, aparelho e ligação: as horas dizem quanta mão de obra leva cada ponto				
Ponto de luz novo (tubo, cabo, caixas, ligação e mão de obra)	0,75 h			
Tomada nova (tubo, cabo, caixa, tomada com terra e mão de obra)	0,6 h			
Tomada dupla nova (2 tomadas na mesma caixa; material e mão de obra)	0,75 h			
Tomada tripla nova (3 tomadas na mesma caixa; material e mão de obra)	0,9 h			
Interruptor novo (tubo, cabo, caixa, interruptor simples e mão de obra)	0,5 h			
Aparelhagem e campainha				
Comutador de escada (luz comandada de 2 sítios; um por interruptor)	0,15 h			
Inversor de grupo (luz comandada de 3 ou mais sítios; um por sítio a mais)	0,15 h			
Botão de pressão (campainha, telerruptor)	0,15 h			
Campainha com transformador (ligação e mão de obra; o botão à parte)	0,5 h			
Avarias, trocas e máquinas				
Diagnóstico de avaria (por aparelho; a peça confirma-se na visita)	0,5 h			
Tomada, interruptor ou ponto de luz normal (troca)	0,5 h troca: 0,25 h			
Ligar uma máquina no lugar da antiga (troca; a máquina é do cliente)	1 h troca: 0,5 h			
Linha dedicada da máquina até 15 m (cabo, tubo e mão de obra)	1,5 h			
Linha dedicada da máquina em instalação nova, até 15 m (cabo, tubo e mão de obra)	0,75 h			
Quadro elétrico as horas da caixa incluem passar os circuitos para o quadro novo				
Caixa de quadro elétrico 12 módulos (1 fila, com barramentos)	3 h			
Caixa de quadro elétrico 18 módulos (1 fila, com barramentos)	3,5 h			
Caixa de quadro elétrico 24 módulos (2 filas, com barramentos)	4 h			
Caixa de quadro elétrico 36 módulos (3 filas, com barramentos)	5 h			

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Caixa de quadro elétrico 48 módulos (4 filas, com barramentos)	6 h			
Ampliação do quadro (calha DIN, módulos)	1 h			
Disjuntor geral 2P (40–63 A) — quadro novo	0,5 h			
Disjuntor 1P+N curva C (6–40 A) — quadro novo	0,25 h			
Disjuntor tetrapolar 4P curva C (10–40 A) — máquina trifásica, quadro novo	0,25 h			
Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA tipo AC	0,5 h			
Descarregador de sobretensões tipo 2 (1P+N, 40 kA)	0,5 h			
Detetor de arco elétrico AFDD com disjuntor (1P+N, 16 A)	0,5 h			
Aparelhos Wi-Fi que vão no quadro				
Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição (1P+N, até 63 A)	0,5 h			
Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição e proteções (1–63 A ajustável)	0,5 h			
Disjuntor geral Wi-Fi com medição e corte remoto (2P, 63 A)	0,75 h			
Diferencial Wi-Fi com religação automática (RCBO Tongou TOSMR1, 30 mA)	0,75 h			
Relé de proteção de sobretensão/subtensão Wi-Fi com religação (Tongou)	0,5 h			
Medidor de energia geral Wi-Fi (calha DIN, até 63 A)	0,5 h			
Disjuntor inteligente Zigbee com medição e proteções (1–63 A) fora de venda	0,5 h			
Trabalhos que ainda não estão na tabela				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				

2 Casa inteligente e automação

Interruptores, módulos, sensores, termóstato e central. As horas contam montar, ligar e pôr o aparelho a funcionar na app. Confirme ou corrija.

Nome: _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Interruptores e módulos Wi-Fi				
Interruptor de parede tátil Wi-Fi 1 botão	0,5 h			
Interruptor de parede tátil Wi-Fi 2 botões	0,5 h			
Interruptor de parede tátil Wi-Fi 3 botões	0,5 h			
Interruptor de parede tátil Wi-Fi 4 botões	0,5 h			
Módulo interruptor Wi-Fi 2 canais (atrás do interruptor)	0,5 h			
Regulador de luz Wi-Fi	0,5 h			
Tomada inteligente Wi-Fi com medição	0,1 h			
Módulo de estore Wi-Fi	0,75 h			
Sensores e clima				
Sensor de porta/janela Wi-Fi	0,25 h			
Sensor de movimento Wi-Fi	0,25 h			
Sensor de fuga de água Wi-Fi	0,25 h			
Sensor de temperatura e humidade Wi-Fi com ecrã	0,1 h			
Termóstato Wi-Fi ecrã tátil	1 h			
Central				
Central local Raspberry Pi (UPS, sirene) — plano Premium	2 h			
Fora de venda por agora Zigbee e fechaduras não ligam à nossa plataforma; diga se valia a pena				
Gateway Zigbee 3.0 com cabo de rede fora de venda	0,5 h			
Sensor de porta/janela Zigbee fora de venda	0,25 h			
Sensor de temperatura e humidade sem fios (protocolo a confirmar) fora de venda	0,1 h			
Cabeça termostática inteligente para radiador fora de venda	0,5 h			

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Fechadura inteligente de puxador (impressão digital, código, cartão, app) fora de venda	1,5 h			
Fechadura inteligente de puxador 5 em 1 (impressão digital, chave, cartão, código, app) fora de venda	1,5 h			
Fechadura inteligente de segurança fora de venda	2 h			
Trabalhos que ainda não estão na tabela por exemplo: configurar a app e as cenas, campainha com vídeo, rega, portão				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				

3 Solar e carregadores

Ainda quase nada está no catálogo: diga as horas e o material de cada trabalho, numa casa normal da Grande Lisboa. Os painéis, o inversor e a bateria contam como material.

Nome: _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Painéis solares (autoconsumo) diga as horas de montagem e ligação; o material, se souber o custo				
Kit de autoconsumo 2 kWp (4 a 5 painéis) em telhado inclinado de telha	—			
Kit de autoconsumo 4 kWp em telhado inclinado de telha	—			
Kit de autoconsumo 6 kWp em telhado inclinado de telha	—			
Telhado plano ou terraço: estrutura com inclinação ou lastro (a mais, por kWp)	—			
Telhado de chapa ou painel sandwich (a mais, por kWp)	—			
Kit de varanda até 800 W (fixação, microinversor e tomada própria)	—			
Inversor de rede monofásico (montagem e ligação)	—			
Inversor híbrido monofásico (preparado para bateria)	—			
Inversor híbrido trifásico	—			
Bateria de 5 kWh junto ao inversor	—			
Módulo de bateria a mais (cada 5 kWh)	—			
Quadro AC/DC com proteções (seccionador DC, descarregadores, disjuntor e diferencial)	—			
Passagem de cabo DC do telhado ao inversor (a mais, por cada 10 m acima de 15 m)	—			
Monitorização: medidor no quadro, Wi-Fi do inversor e limite de injeção na rede	—			
Registo da UPAC (pedido, esquema e documentos)	—			
Revisão e limpeza anual de um sistema solar	—			
Carregadores de carro as duas primeiras linhas já estão no catálogo				
Linha dedicada do carregador até 15 m (cabo, tubo, disjuntor, diferencial tipo A e mão de obra)	**4 h**			
Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA tipo A (carregador VE)	**0,5 h**			
Wallbox monofásica até 7,4 kW, na parede, até 15 m do quadro (só o carregador: montar, ligar, configurar)	—			

Trabalho	Horas hoje	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Wallbox trifásica 11 kW, até 15 m do quadro	—			
Wallbox trifásica 22 kW, até 15 m do quadro	—			
Metro de linha a mais (acima de 15 m): à vista em calha ou tubo	—			
Metro de linha a mais (acima de 15 m): enterrado ou em vala	—			
Diferencial tipo B (ou tipo A com deteção DC de 6 mA, se o carregador não a tiver)	—			
Gestão dinâmica de potência (pinça ou medidor no quadro de entrada)	—			
Carregar com o excedente solar (ligação do carregador ao inversor ou ao medidor)	—			
Coluna ou pedestal no exterior (fixação e base)	—			
Garagem de prédio: linha desde o contador da fração até ao lugar	—			
Aumento de potência ou passagem a trifásico (quadro e pedido ao comercializador)	—			
Trabalhos que ainda não estão na tabela				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				
Outro trabalho:				

4 Redes, comunicações e segurança

Ainda nada está no catálogo: diga as horas e o material de cada trabalho, numa casa normal da Grande Lisboa.

Nome: _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

Trabalho	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Rede de cabo e Wi-Fi			
Ponto de rede Cat6 embutido, com tubo já existente (cabo até 20 m, tomada RJ45, ligar e testar)			
Ponto de rede Cat6 à vista, em calha (até 20 m)			
Ponto de rede Cat6 com roço e tubo novo (até 20 m)			
Bastidor ou caixa de 6 a 9 U com painel de ligações e switch (montar e organizar)			
Fibra do operador até ao bastidor (passar o cabo da ATI ou da entrada)			
Ponto de TV coaxial (cabo, tomada e ligação)			
Ponto de acesso Wi-Fi no teto, alimentado pelo cabo de rede (PoE)			
Wi-Fi em malha (mesh) com 2 ou 3 unidades: colocar e configurar			
Configurar o router: rede de convidados e rede só para os aparelhos da casa			
Teste e certificação dos cabos de rede (por ponto)			
Projeto ou certificação ITED (moradia ou fração)			
Câmaras e gravação			
Câmara IP exterior com cabo de rede (PoE, até 20 m, fixação e configuração)			
Câmara IP interior Wi-Fi (fixação e configuração na app)			
Gravador NVR de 4 ou 8 canais com disco (montar e configurar o acesso no telemóvel)			
Alarme e entradas			
Alarme: central com teclado, sirene interior e sirene exterior			
Sensor de alarme a mais (movimento, porta, fumo), por sensor			
Ligar o alarme à app ou a uma central de vigilância			
Videoporteiro de moradia (novo ou a substituir): botoneira e monitor			
Intercomunicador de prédio: trocar o telefone ou monitor do apartamento			

Trabalho	Horas (a sua)	Material e custo	Observações
Trinco ou fechadura elétrica no portão (ligação ao videoporteiro)			
Trabalhos que ainda não estão na tabela			
Outro trabalho:			
Outro trabalho:			
Outro trabalho:			
Outro trabalho:			
Outro trabalho:			

5 Perguntas gerais

Para todos os parceiros. Responda ao que souber; o resto fala-se na reunião.

Nome: _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

1. Que valor por hora acha justo receber, sem IVA?

Hoje: o eletricista recebe 70 % da mão de obra sem IVA, cerca de 21,63 € por hora.

2. Deslocação: como a costuma cobrar? (valor fixo, por km, por dia de obra)

Hoje: sem valor fixo; 20 km grátis a partir de Lisboa e depois 0,40 € por km, ida e volta, por cada dia de obra (no máximo 5 dias). O eletricista recebe toda a deslocação. Visita perdida (cliente ausente): no mínimo 25 € com IVA.

3. Mínimo de serviço: abaixo de que valor não vale a pena sair de casa?

4. Urgências e fora de horas: faz? Quanto devia custar a mais?

Hoje: avarias fora de horas (noite, fim de semana, feriado) custam mais 50 % no diagnóstico e na mão de obra; o eletricista recebe os mesmos 70 % sobre esse valor. Horário normal: dias úteis, 8h–20h.

5. Quanto tempo de garantia dá ao seu trabalho? E ao material?

6. Que fornecedores e armazenistas usa? Tem conta ou desconto em algum?