# Tabelas de preços por especialidade

Para preencher à mão na reunião com os parceiros · uma folha por especialidade · 2026

Estas folhas servem para pormos na tabela da Domus Energia **os tempos e o material reais** de cada trabalho, ditos por quem o faz. É com esta tabela que se fazem os orçamentos e que o painel calcula quanto recebe o eletricista.

## O que tem de preencher

1. **Horas (a sua):** quanto tempo leva **um** eletricista a fazer o trabalho, do início ao fim, numa casa normal (sem contar a viagem). Se a sua resposta for igual à que está na coluna "Horas hoje", faça só um visto ✓.
2. **Material e custo:** o que é preciso (cabo, tubo, caixas, aparelho) e, se souber, quanto custa no armazenista, sem IVA. Se não souber o preço, escreva só o material.
3. **Observações:** o que faz o tempo mudar (roço, teto falso, altura, distância ao quadro), marcas que prefere, e o que acha que está mal.
4. Nas linhas **"Outro trabalho"**, no fim de cada folha, escreva trabalhos que faz muitas vezes e que faltam.

**Não precisa de dizer o preço ao cliente.** A empresa calcula-o a partir das suas horas e do material. A coluna cinzenta "Horas hoje" é o tempo que está hoje na tabela, só para comparar. O material é comprado pela Domus Energia: o eletricista não o compra nem o fatura.

## Quanto recebe pelas horas que escrever

**21,63 €**
por cada hora da tabela, sem IVA, é o que recebe hoje

**70 %**
da mão de obra sem IVA é do eletricista, mais toda a deslocação que o cliente paga

**+50 %**
nas avarias fora de horas (noite, fim de semana, feriado): os mesmos 70 %, sobre uma mão de obra 50 % mais cara

Valores de hoje no painel (o valor por hora e a percentagem mudam-se lá, iguais para todos). Pago até 7 dias depois de o cliente pagar e a empresa aprovar, contra fatura-recibo.

## Exemplo de uma linha preenchida

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Ponto de rede Cat6 embutido, com tubo já existente (cabo até 20 m, tomada RJ45, ligar e testar) | — | *1,5 h* | *20 m Cat6, tomada RJ45 e espelho ≈ 18 €* | *+0,5 h se não houver tubo* |

Com estas 1,5 h, o eletricista recebe 1,5 × 21,63 € = **32,44 €** pela mão de obra deste ponto, mais a deslocação.

# 1 Geral e quadros

Pontos novos, aparelhagem, avarias, linhas para máquinas, quadro elétrico e, nos prédios, para-raios e coluna montante. A coluna cinzenta mostra as horas que estão hoje na tabela: confirme ou corrija.

**Nome:** _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| **Pontos novos** tubo, cabo, caixa, aparelho e ligação: as horas dizem quanta mão de obra leva cada ponto | | | | |
| Ponto de luz novo (tubo, cabo, caixas, ligação e mão de obra) | 0,75 h | | | |
| Tomada nova (tubo, cabo, caixa, tomada com terra e mão de obra) | 0,6 h | | | |
| Tomada dupla nova (2 tomadas na mesma caixa; material e mão de obra) | 0,75 h | | | |
| Tomada tripla nova (3 tomadas na mesma caixa; material e mão de obra) | 0,9 h | | | |
| Interruptor novo (tubo, cabo, caixa, interruptor simples e mão de obra) | 0,5 h | | | |
| **Aparelhagem e campainha** | | | | |
| Comutador de escada (luz comandada de 2 sítios; um por interruptor) | 0,15 h | | | |
| Inversor de grupo (luz comandada de 3 ou mais sítios; um por sítio a mais) | 0,15 h | | | |
| Botão de pressão (campainha, telerruptor) | 0,15 h | | | |
| Campainha com transformador (ligação e mão de obra; o botão à parte) | 0,5 h | | | |
| **Avarias, trocas e máquinas** | | | | |
| Diagnóstico de avaria (por aparelho; a peça confirma-se na visita) | 0,5 h | | | |
| Tomada, interruptor ou ponto de luz normal (troca) | 0,5 h<br>troca: 0,25 h | | | |
| Ligar uma máquina no lugar da antiga (troca; a máquina é do cliente) | 1 h<br>troca: 0,5 h | | | |
| Linha dedicada da máquina até 15 m (cabo, tubo e mão de obra) | 1,5 h | | | |
| Linha dedicada da máquina em instalação nova, até 15 m (cabo, tubo e mão de obra) | 0,75 h | | | |
| **Quadro elétrico** as horas da caixa incluem passar os circuitos para o quadro novo | | | | |
| Caixa de quadro elétrico 12 módulos (1 fila, com barramentos) | 3 h | | | |
| Caixa de quadro elétrico 18 módulos (1 fila, com barramentos) | 3,5 h | | | |
| Caixa de quadro elétrico 24 módulos (2 filas, com barramentos) | 4 h | | | |
| Caixa de quadro elétrico 36 módulos (3 filas, com barramentos) | 5 h | | | |

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de quadro elétrico 48 módulos (4 filas, com barramentos) | 6 h | | | |
| Ampliação do quadro (calha DIN, módulos) | 1 h | | | |
| Disjuntor geral 2P (40–63 A) — quadro novo | 0,5 h | | | |
| Disjuntor 1P+N curva C (6–40 A) — quadro novo | 0,25 h | | | |
| Disjuntor tetrapolar 4P curva C (10–40 A) — máquina trifásica, quadro novo | 0,25 h | | | |
| Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA tipo AC | 0,5 h | | | |
| Descarregador de sobretensões tipo 2 (1P+N, 40 kA) | 0,5 h | | | |
| Detetor de arco elétrico AFDD com disjuntor (1P+N, 16 A) | 0,5 h | | | |
| **Aparelhos Wi-Fi que vão no quadro** | | | | |
| Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição (1P+N, até 63 A) | 0,5 h | | | |
| Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição e proteções (1–63 A ajustável) | 0,5 h | | | |
| Disjuntor geral Wi-Fi com medição e corte remoto (2P, 63 A) | 0,75 h | | | |
| Diferencial Wi-Fi com religação automática (RCBO Tongou TOSMR1, 30 mA) | 0,75 h | | | |
| Relé de proteção de sobretensão/subtensão Wi-Fi com religação (Tongou) | 0,5 h | | | |
| Medidor de energia geral Wi-Fi (calha DIN, até 63 A) | 0,5 h | | | |
| Disjuntor inteligente Zigbee com medição e proteções (1–63 A) fora de venda | 0,5 h | | | |
| **Prédios: só pedido de orçamento** precisam de projeto e técnico responsável; a Domus decide caso a caso — diga as horas e o material de um caso típico | | | | |
| Para-raios de prédio (captor, descidas, ligação à terra e medição) | — caso a caso | | | |
| Coluna montante de prédio (por piso: cabo, caixas de coluna e ligação às frações) | — caso a caso | | | |
| **Trabalhos que ainda não estão na tabela** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |

# 2 Casa inteligente e automação

Interruptores, módulos, sensores, termóstato, central e automatismos (portões, bombas, comandos). As horas contam montar, ligar e pôr a funcionar. Confirme ou corrija.

**Nome:** _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| **Interruptores e módulos Wi-Fi** | | | | |
| Interruptor de parede tátil Wi-Fi 1 botão | 0,5 h | | | |
| Interruptor de parede tátil Wi-Fi 2 botões | 0,5 h | | | |
| Interruptor de parede tátil Wi-Fi 3 botões | 0,5 h | | | |
| Interruptor de parede tátil Wi-Fi 4 botões | 0,5 h | | | |
| Módulo interruptor Wi-Fi 2 canais (atrás do interruptor) | 0,5 h | | | |
| Regulador de luz Wi-Fi | 0,5 h | | | |
| Tomada inteligente Wi-Fi com medição | 0,1 h | | | |
| Módulo de estore Wi-Fi | 0,75 h | | | |
| **Sensores e clima** | | | | |
| Sensor de porta/janela Wi-Fi | 0,25 h | | | |
| Sensor de movimento Wi-Fi | 0,25 h | | | |
| Sensor de fuga de água Wi-Fi | 0,25 h | | | |
| Sensor de temperatura e humidade Wi-Fi com ecrã | 0,1 h | | | |
| Termóstato Wi-Fi ecrã tátil | 1 h | | | |
| **Central** | | | | |
| Central local Raspberry Pi (UPS, sirene) — plano Premium | 2 h | | | |
| **Motores, portões e bombas** novos no catálogo, com horas provisórias: o preço ao cliente vem na proposta, pelas fotos | | | | |
| Motor de portão automático: ligar ou reparar (comando, fotocélulas e fins de curso) | 3 h | | | |
| Bomba de água: ligar ou reparar (circuito, proteção e comando) | 2 h | | | |
| Automatismo ou circuito de comando: ligar ou reparar (contactores, relés, temporizadores) | 2 h | | | |

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| **Fora de venda por agora** Zigbee e fechaduras não ligam à nossa plataforma; diga se valia a pena | | | | |
| Gateway Zigbee 3.0 com cabo de rede fora de venda | 0,5 h | | | |
| Sensor de porta/janela Zigbee fora de venda | 0,25 h | | | |
| Sensor de temperatura e humidade sem fios (protocolo a confirmar) fora de venda | 0,1 h | | | |
| Cabeça termostática inteligente para radiador fora de venda | 0,5 h | | | |
| Fechadura inteligente de puxador (impressão digital, código, cartão, app) fora de venda | 1,5 h | | | |
| Fechadura inteligente de puxador 5 em 1 (impressão digital, chave, cartão, código, app) fora de venda | 1,5 h | | | |
| Fechadura inteligente de segurança fora de venda | 2 h | | | |
| **Trabalhos que ainda não estão na tabela** por exemplo: configurar a app e as cenas, campainha com vídeo, rega | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |

# 3 Solar e carregadores

Ainda quase nada está no catálogo: diga as horas e o material de cada trabalho, numa casa normal da Grande Lisboa. Os painéis, o inversor e a bateria contam como material.

**Nome:** _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| **Painéis solares (autoconsumo)** diga as horas de montagem e ligação; o material, se souber o custo | | | | |
| Kit de autoconsumo 2 kWp (4 a 5 painéis) em telhado inclinado de telha | — | | | |
| Kit de autoconsumo 4 kWp em telhado inclinado de telha | — | | | |
| Kit de autoconsumo 6 kWp em telhado inclinado de telha | — | | | |
| Telhado plano ou terraço: estrutura com inclinação ou lastro (a mais, por kWp) | — | | | |
| Telhado de chapa ou painel sandwich (a mais, por kWp) | — | | | |
| Kit de varanda até 800 W (fixação, microinversor e tomada própria) | — | | | |
| Inversor de rede monofásico (montagem e ligação) | — | | | |
| Inversor híbrido monofásico (preparado para bateria) | — | | | |
| Inversor híbrido trifásico | — | | | |
| Bateria de 5 kWh junto ao inversor | — | | | |
| Módulo de bateria a mais (cada 5 kWh) | — | | | |
| Quadro AC/DC com proteções (seccionador DC, descarregadores, disjuntor e diferencial) | — | | | |
| Passagem de cabo DC do telhado ao inversor (a mais, por cada 10 m acima de 15 m) | — | | | |
| Monitorização: medidor no quadro, Wi-Fi do inversor e limite de injeção na rede | — | | | |
| Registo da UPAC (pedido, esquema e documentos) | — | | | |
| Revisão e limpeza anual de um sistema solar | — | | | |
| **Carregadores de carro** as duas primeiras linhas já estão no catálogo | | | | |
| Linha dedicada do carregador até 15 m (cabo, tubo, disjuntor, diferencial tipo A e mão de obra) | **4 h** | | | |
| Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA tipo A (carregador VE) | **0,5 h** | | | |
| Wallbox monofásica até 7,4 kW, na parede, até 15 m do quadro (só o carregador: montar, ligar, configurar) | — | | | |

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Wallbox trifásica 11 kW, até 15 m do quadro | — | | | |
| Wallbox trifásica 22 kW, até 15 m do quadro | — | | | |
| Metro de linha a mais (acima de 15 m): à vista em calha ou tubo | — | | | |
| Metro de linha a mais (acima de 15 m): enterrado ou em vala | — | | | |
| Diferencial tipo B (ou tipo A com deteção DC de 6 mA, se o carregador não a tiver) | — | | | |
| Gestão dinâmica de potência (pinça ou medidor no quadro de entrada) | — | | | |
| Carregar com o excedente solar (ligação do carregador ao inversor ou ao medidor) | — | | | |
| Coluna ou pedestal no exterior (fixação e base) | — | | | |
| Garagem de prédio: linha desde o contador da fração até ao lugar | — | | | |
| Aumento de potência ou passagem a trifásico (quadro e pedido ao comercializador) | — | | | |
| **Trabalhos que ainda não estão na tabela** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |

# 4 Redes, comunicações e segurança

O videoporteiro, o intercomunicador, as antenas e o ITED já estão no catálogo, com horas provisórias: confirme ou corrija. O resto ainda não: diga as horas e o material de cada trabalho, numa casa normal da Grande Lisboa.

**Nome:** _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| **Videoporteiro, intercomunicador e antenas** novos no catálogo, com horas provisórias: o preço ao cliente vem na proposta, pelas fotos | | | | |
| Videoporteiro de moradia: instalar ou trocar (botoneira e monitor) | 3 h | | | |
| Intercomunicador de prédio: trocar o telefone ou o monitor do apartamento | 1 h | | | |
| Reparação de videoporteiro ou intercomunicador (diagnóstico e reparação) | 1 h | | | |
| Antena de TV (TDT): instalar ou orientar, com o cabo até à casa | 2 h | | | |
| Tomada de TV ou de rede nova (alteração da instalação ITED) ficha ITED | 1 h | | | |
| Reparação da instalação de TV, telefone e rede da casa (ITED) | 1 h | | | |
| **Rede de cabo e Wi-Fi** | | | | |
| Ponto de rede Cat6 embutido, com tubo já existente (cabo até 20 m, tomada RJ45, ligar e testar) | — | | | |
| Ponto de rede Cat6 à vista, em calha (até 20 m) | — | | | |
| Ponto de rede Cat6 com roço e tubo novo (até 20 m) | — | | | |
| Bastidor ou caixa de 6 a 9 U com painel de ligações e switch (montar e organizar) | — | | | |
| Fibra do operador até ao bastidor (passar o cabo da ATI ou da entrada) | — | | | |
| Ponto de TV coaxial (cabo, tomada e ligação) | — | | | |
| Ponto de acesso Wi-Fi no teto, alimentado pelo cabo de rede (PoE) | — | | | |
| Wi-Fi em malha (mesh) com 2 ou 3 unidades: colocar e configurar | — | | | |
| Configurar o router: rede de convidados e rede só para os aparelhos da casa | — | | | |
| Teste e certificação dos cabos de rede (por ponto) | — | | | |
| Projeto ou certificação ITED (moradia ou fração) | — | | | |
| **Câmaras e gravação** | | | | |
| Câmara IP exterior com cabo de rede (PoE, até 20 m, fixação e configuração) | — | | | |

| Trabalho | Horas hoje | Horas (a sua) | Material e custo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Câmara IP interior Wi-Fi (fixação e configuração na app) | — | | | |
| Gravador NVR de 4 ou 8 canais com disco (montar e configurar o acesso no telemóvel) | — | | | |
| **Alarme e entradas** | | | | |
| Alarme: central com teclado, sirene interior e sirene exterior | — | | | |
| Sensor de alarme a mais (movimento, porta, fumo), por sensor | — | | | |
| Ligar o alarme à app ou a uma central de vigilância | — | | | |
| Trinco ou fechadura elétrica no portão (ligação ao videoporteiro) | — | | | |
| **Trabalhos que ainda não estão na tabela** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |
| **Outro trabalho:** | | | | |

# 5 Perguntas gerais

Para todos os parceiros. Responda ao que souber; o resto fala-se na reunião.

**Nome:** _____ **Especialidade:** _____ **Data:** _____

**1. Que valor por hora acha justo receber, sem IVA?**

Hoje: o eletricista recebe 70 % da mão de obra sem IVA, cerca de 21,63 € por hora.

**2. Deslocação: como a costuma cobrar? (valor fixo, por km, por dia de obra)**

Hoje: sem valor fixo; 20 km grátis a partir de Lisboa e depois 0,40 € por km, ida e volta, por cada dia de obra (no máximo 5 dias). O eletricista recebe toda a deslocação. Visita perdida (cliente ausente): no mínimo 25 € com IVA.

**3. Mínimo de serviço: abaixo de que valor não vale a pena sair de casa?**

**4. Urgências e fora de horas: faz? Quanto devia custar a mais?**

Hoje: avarias fora de horas (noite, fim de semana, feriado) custam mais 50 % no diagnóstico e na mão de obra; o eletricista recebe os mesmos 70 % sobre esse valor. Horário normal: dias úteis, 8h–20h.

**5. Quanto tempo de garantia dá ao seu trabalho? E ao material?**

**6. Que fornecedores e armazenistas usa? Tem conta ou desconto em algum?**